

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PABLO VILLA DE MITLA
REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATISTA: ASESORIA PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON GRABADO DE CANTERA EN EL CRUCE DE LAS CALLES 5 DE FEBRERO, BENITO JUÁREZ E INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA
 OBRA: PABLO VILLA DE MITLA
 Localidad: SAN PABLO VILLA DE MITLA
 Municipio: SAN PABLO VILLA DE MITLA Estado: OAXACA
 FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA: 02 DE AGOSTO DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIACIÓN REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 16 DE DICIEMBRE DE 2017

R. F. C. APY1011135T2
MSPVMCP/FORTALECE/OSS4-N/10/2017
 CONTRATO N° _____
 CODIFICACIÓN _____
 PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO
 RAMO RAMO GENERAL 23:
 DIAS DE PRORROGA _____

COMPañIA AFIANZADORA		AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V.					
Nº E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO:	Nº DE FIANZA	3129-06115-0	%	30.00%	\$	750,000.00	
Nº E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	Nº DE FIANZA	3129-06114-1	%	10.00 %	\$	250,000.00	
Nº E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	Nº DE FIANZA	3129-06401-4	%	10.00 %	\$	247,250.00	
Nº DE DIAS DE LA SANCIÓN:	IMPORTE DE LA SANCIÓN				\$		

EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAXACA, SE REUNIERON EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN :

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON GRABADO DE CANTERA EN EL CRUCE DE LAS CALLES 5 DE FEBRERO, BENITO JUÁREZ E INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE 1,680.00 M2 DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, DEMOLICIÓN DE 245.60 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTE Y EXTRACCIÓN DE 336 M3 DE TERRENO Y RESTITUCIÓN POR MATERIAL DE BANCO MEJORADO PARA OBTENER LA CAPA SUBRASANTE, CONSTRUCCIÓN DE 253.0 MTS DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 15 X 40 CMS DE SECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 1,450.0 M2 DE PAVIMENTO DE CONTRATO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 15 CMS DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE 145 M2 DE CENEFA CON PIEDRA CANTERA ROSA DE 40 X 40 X 15 CMS DE ESPESOR SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE CONSTRUCCIÓN DE 77 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACABADO DESLAVADO DE 15 CMS DE ESPESOR, APLICACIÓN DE 253.60 MTS DE PINTURA SOBRE GUARNICIONES.

EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, DEL ESTADO DE OAXACA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, DE MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

OBSERVACIONES:

MONTO CONTRATADO	\$2,500,000.00
------------------	----------------

FECHA DE CONTRATO	01 DE AGOSTO DE 2017
-------------------	----------------------

IMPORTE S / IVA	\$2,155,172.41
-----------------	----------------

MONTO C / I.V.A.	\$2,500,000.00
------------------	----------------

MONTO CONVENIO MODIFICATORIO	\$2,472,500.00
------------------------------	----------------

FECHA DE CONTRATO MODIFICATORIO	04 DE AGOSTO DE 2017
---------------------------------	----------------------

IMPORTE S / IVA	\$2,131,465.52
-----------------	----------------

MONTO C / I.V.A.	\$2,472,500.00
------------------	----------------

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE S / IVA	MONTO C / I.V.A.
PRIMERA	15/08/2017 AL 15/10/2017	\$0.00	\$0.00
SEGUNDA	15/10/2017 AL 15/11/2017	\$419,673.20	\$486,820.91
TERCERA	15/11/2017 AL 13/12/2017	\$1,711,792.32	\$1,985,679.09
CUARTA			
QUINTA			
SEXTA			
SEPTIMA			
OCTAVA			
NOVENA			
A) TOTAL EJERCIDO		\$2,131,465.52	\$2,472,500.00
B) SALDO NO EJERCIDO			
SUMA DE SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO = (B)			



FIRMA : _____
 HOMBRE : ING. ABELARDO RUIZ ACEVEDO
 CARGO : PRESIDENTE MUNICIPAL



FIRMA : _____
 HOMBRE : ING. JAIME GARCIA SOSA
 CARGO : REGIDOR DE OBRAS

ENTREGA



FIRMA : _____
 HOMBRE : ING. BERNARDO CRUZ SANCHEZ
 CARGO : ADMINISTRADOR ÚNICO